

Bauwerkskosten für den Neubau der Gebhard-Müller-Schule in Biberach

Gebhard-Müller-Schule in Biberach: Bauwerkskosten inkl. der Tiefgarage, gemäß DIN 276 nach Kostenfeststellung bezogen auf die Nettogrundfläche nach DIN 277

Kostengruppe	Plankosten KU/UT 13.03.2002	Abrechnungsergebnis	Differenz
Herrichten und erschließen KG 200	190.417,17 EUR	113.154,53 EUR	-77.262,64 EUR
Acetylenlager, Ersatzlagerhalle	107.666,00 EUR	258.101,37 EUR	150.435,37 EUR
Bauwerk-Baukonstruktionen KG 300	11.183.805,20 EUR	11.665.193,35 EUR	481.388,15 EUR
Bauwerk-technische Anlagen KG 400	4.320.140,31 EUR	5.051.171,34 EUR	731.031,03 EUR
Außenanlagen KG 500	869.196,20 EUR	1.104.729,20 EUR	235.533,00 EUR
Ausstattung KG 600	1.330.324,28 EUR	1.197.279,15 EUR	-133.045,13 EUR
Baunebenkosten (Honorare) KG 700	3.284.370,69 EUR	3.203.437,86 EUR	-80.932,83 EUR
	21.285.919,85 EUR	22.593.066,80 EUR	1.307.146,95 EUR